

## Работы 2024

Виды работ, наименование материалов	Прилагаемые документы: Дефектная ведомость, тех.задание
Ремонт и наладка автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре (замена приборов, с участками электропроводки), здание 266В (помещение 101)	ДВ № 2
Замена ворот в здании 266В (помещение 101)	ДВ № 2
Ремонт кровли в зданиях 266А (помещение 100), 266В (помещение 101), 266С (помещение 102-108)	ДВ № 1, ДВ № 2, ДВ № 3

Директор ООО "НПП "Тасма"



УТВЕРЖДАЮ

Е.Л.Самков

2023 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

от "20" сентября 2023 г. в отношении объекта ремонта - здание 266В, инв. № 10000266В

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Ед. изм	Объем	Необходимые работы
1	Нарушение герметичности кровли.	м2	1810	Демонтаж - монтаж гидроизоляционного слоя кровли.
2	Разрушение стяжки кровли	м2	1810	Демонтаж - монтаж выравнивающего слоя стяжки кровли.
3	Разрушение, коррозия листовой стали на парапетах кровли	м	183	Замена листовой стали на парапетах кровли
4	Коррозия, разрушение прижимной планки (капельник) на примыкания кровли к стенам.	шт.	60	Демонтаж-монтаж прижимной планки (капельник)на примыкания кровли к стенам.
5	Разрушение гидроизоляционного слоя кровлей примыкающей к стенам и парапетам .	м	243	Демонтаж- монтаж гидроизоляционного слоя кровлей примыкающей к стенам и парапетам .

6	Разрушение водосточных воронок кровли	шт.	4	Демонтаж-монтаж водосточной воронки кровли.
7	Не герметичность отопительных стояков системы розлива ду80мм	п.м.	200	Замена стальной трубы ду80мм
8	Не герметичность отопительных стояков системы розлива ду50мм	п.м.	60	Замена стальной трубы ду50мм
9	Биение крыльчатки, повышенная вибрация, повышенный нагрев обмотки статора, коррозия металлического основания воздушного вентилятора системы отопления	шт.	4	Замена воздушного вентилятора системы отопления.
10	Не герметичность калориферов системы отопления	шт.	4	Замена калорифера системы отопления
11	Не герметичность отсекающих задвижек ду80мм	шт.	2	Замена задвижки ду80мм
12	Нарушение герметичности, каррозия корпуса запорного вентиля ду 50мм	шт.	16	Замена запорного вентиля ду 50мм
13	Нарушение целостности крыльчатки циркуляционного насоса	шт.	1	Замена циркуляционного насоса
14	Повреждение изоляции токопроводящих жил кабельной линии освещения. Сопротивление изоляции питающего силового кабеля не соответствует требованиям ПУЭ и ПТЭЭП	п.м.	520	Замена кабельной линии освещения

15	Термическое разрушение рассеивателей и коррозия корпусов светильников	шт.	12	Замена светильника
16	Разрушение корпуса выключателя. Оплавление и механическое повреждение контактов выключателей	шт.	5	Замена выключателя
17	Коррозия корпуса силового щита освещения, диэлектрических мостов крепления автоматов защиты. Залипание приводного контактного механизма автоматических выключателей	компл.	1	Замена щита освещения, автоматическими выключателями
18	Коррозия несущих конструкций и неперфорированных лотков кабельной линии освещения	п.м.	78	Замена несущих конструкций под кабельную линию освещения
19	Коррозия металла полотна ворот	компл.	1	Замена стальных листов полотна ворот с окраской
20	Нарушение геометрии и коррозии металла рамы ворот	компл.	1	Замена рамы ворот с окраской
21	Нарушение герметичности примыкания створок ворот.	шт.	2	Замена уплотнительных резинок ворот.

22	Коррозия металлических конструкции, нарушение геометрия запирающих механизмов ворот.	компл.	1	Замена запирающих механизмов ворот.
23	Нарушена герметичность, коррозия металла внутреннего технического водопровода Ду50 мм	пог.м.	78	Замена стальной трубы внутреннего технического водопровода Ду50 мм
24	Нарушена герметичность, коррозия металла внутреннего технического водопровода Ду100 мм	пог.м.	100	Замена стальной трубы внутреннего технического водопровода Ду100 мм
25	Не герметичность задвижек Ду100мм, системы внутреннего технического водопровода	шт	2	Замена задвижки Ду100мм, внутреннего технического водопровода
26	Не герметичность задвижек Ду50мм, системы внутреннего технического водопровода	шт	3	Замена задвижек Ду50мм, внутреннего технического водопровода
27	Не герметичность пожарных кранов Ду50, внутреннего технического водопровода	шт	3	Замена крана Ду50, внутреннего технического водопровода

28	Деформация, коррозия укладочного металлического каркаса, для укладки и хранения пожарных рукавов внутреннего пожарно - технического водопровода	шт	3	Замена укладочного инвентаря, для пожарных рукавов, на сертифицированный ящик для внутреннего пожарно - технического водопровода
29	Электропроводка систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре - потеряны диэлектрические свойства изоляции, отслоение и механические повреждения изоляционного слоя токоведущих жил, окисление соединительных жил	п.м.	1820	Замена участками электропроводки системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре
30	Система автоматической пожарной сигнализации: приемно-контрольные, пусковые, концентратор приемно-контрольные приборы - окисление токоведущих соединений; повреждение монтажных плат (отслоение токоведущих дорожек, потеряны диэлектрические свойства монтажных плат); короткое замыкание токоведущих жил приборов.	шт	4	Замена приемно-контрольных приборов автоматической пожарной сигнализации
31	Система автоматической пожарной сигнализации: извещатели автоматические: тепловые, дымовые линейные - окислены токоведущие соединения; потеряны диэлектрические свойства; механическое разрушение защитного корпуса.	шт	20	Замена пожарных автоматических извещателей автоматической пожарной сигнализации

32	Пускатель ручной (ИПР) - окисление токоведущих соединений; повреждение монтажных плат (отслоение токоведущих дорожек, потеряны диэлектрические свойства монтажных плат), механическое разрушение защитного корпуса.	шт	2	Замена пускателя ручного (ИПР)
33	Транспарант световой (табло "ВЫХОД") - отслоение токоведущих дорожек, потеряны диэлектрические свойства монтажных плат, механическое разрушение защитного корпуса.	шт	5	Замена транспарант световой (табло "ВЫХОД")
34	Громкоговоритель (звуковая колонка) системы оповещения - потеряны диэлектрические свойства монтажной платы, мощность сигнала менее 80 Децибел (дБ), механическое разрушение защитного корпуса.	шт	5	Замена громкоговорителя (звуковая колонка) системы оповещения
<b>Итого:</b>			<b>34</b>	

Председатель комиссии :

Андрианов В.П.

Члены комиссии:

Юскевич А.Ю.

Жукова Е.М.

Бахтин А.В.

Денисова Г.Ф.

20 09 2023 г.



### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №3

от "20" сентября 2023 г. в отношении объекта ремонта - здание 266С, инв. № 10000266С

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Ед. изм	Объем	Необходимые работы
1	Нарушение герметичности кровли.	м2	830	Демонтаж - монтаж гидроизоляционного слоя кровли.
2	Разрушение стяжки кровли	м2	830	Демонтаж - монтаж выравнивающего слоя стяжки кровли.
3	Разрушение гидроизоляционного слоя кровлей примыкающей к стенам и парапетам .	м	102	Демонтаж- монтаж гидроизоляционного слоя кровли примыкающей к парапетам и вент каналами.
4	Разрушение, коррозия листовой стали на парапетах кровли	м	60	Замена листовой стали на парапетах кровли
5	Коррозия, разрушение прижимной планки (капельник) на примыкания кровли к стенам.	шт.	42	Демонтаж-монтаж прижимной планки на примыкания кровли к стенам.
6	Разрушение, коррозия водосточной воронки кровли	шт.	2	Демонтаж-монтаж водосточной воронки кровли.
7	Нарушена герметичность, коррозия металла трубы стальной технического водопровода Ду89 мм	пог.м.	100	Замена стальной трубы внутреннего технического водопровода Ду89 мм
8	Не герметичность задвижек Ду80мм, системы внутреннего технического водопровода	шт.	4	Замена стальных задвижек Ду80мм, внутреннего технического водопровода.
<b>Итого:</b>			<b>8</b>	

Председатель комиссии :

Андрианов В.П.

Члены комиссии:

Юскевич А.Ю.

Жукова Е.М.

Бахтин А.В.

Денисова Г.Ф.

20 09 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "НПП "Тасма" Е.Л.Самков  
2023 г.



## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

от "20" сентября 2023 г. в отношении объекта ремонта - здание 266А, инв. № 10000266А

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Ед. изм	Объем	Необходимые работы
1	Нарушение герметичности кровли.	м2	607	Демонтаж - монтаж гидроизоляционного слоя кровли.
2	Разрушение стяжки кровли	м2	607	Демонтаж - монтаж выравнивающего слоя стяжки кровли.
3	Разрушение, коррозия листовой стали на парапетах кровли	м	70	Замена листовой стали на парапетах кровли
4	Коррозия, разрушение прижимной планки (капельник) на примыкания кровли к стенам.	шт.	38	Демонтаж-монтаж прижимной планки (капельник) на примыкания кровли к стенам.
5	Разрушение гидроизоляционного слоя кровлей примыкающей к стенам и парапетам .	м	95	Демонтаж- монтаж гидроизоляционного слоя кровлей примыкающей к стенам и парапетам .
6	Разрушение водосточных воронок кровли	шт.	4	Демонтаж-монтаж водосточной воронки кровли.
<b>Итого:</b>			<b>6</b>	

Председатель комиссии :

Андрианов В.П.

Члены комиссии:

Юскевич А.Ю.

Жукова Е.М.

Бахтин А.В.

Денисова Г.Ф.

20 09 2023 г.